

## बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आ.का नियमावलि २०(१) बमोजिमको फाराम

बजेट फा.नं.६.०४.०५  
रा.यो.आ (अम्) फा.नं. २  
पाना नं. १/२

१. आ.ब :- २०७२-२०७३

२. बजेट उपशिर्षक नं. :- 11.00

३. मन्त्रालय :- सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :-सडक वोर्ड कार्यक्रम

५. आयोजना / कार्यालय प्रमुखको नाम:-

६. यस अबधिको बजेट रु:-

७. यस अबधिको खर्च रकम र प्रतिशत रु:-

१२. शोधभर्ना स्थिति:-

(क) माग गर्नु पर्ने रकम

(ख) माग गरेको रकम

(ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम

८. चालु आबको हालसम्मको खर्च रु:-

९. शुरुदेखि हालसम्मको खर्च खर्च रु:-

१०. शुरुदेखि हालसम्मको भौतिक प्रगति रु:-

११. कुल आबधि मध्ये वितेको समय प्रतिशत:-

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
<b>+ अ) पूजोगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु:</b>																
<b>+पूजोगत कार्यक्रम</b>																
१ (रामबहादुर) बस्नेत टोलको पिच बाटोमा जोडिएका शोभा देवि यादवको घर देखि पुर्व जगदेव शर्माको घर सम्मको बाटोमा माटो पुरी ग्राभेल मर्मत (रामबहादुर) बस्नेत टोलको पिच बाटोमा जोडिएका शोभा देवि यादवको घर देखि पुर्व जगदेव शर्माको घर सम्मको बाटोमा माटो पुरी ग्राभेल मर्मत बस्नेत टोल बलदेवको घर छेउको पुर्व मुस्लिम घर सम्मको बाटोमा माटो पुरी ग्राभेल मर्मत इन्रुवा ७	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.३३	०.०२	२५२.००	.३३		२५२.००	.३३		२५२.००	.३३	.०२	२५२.००		

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
२ अमर शान्ति सिर्जना प्रा.वि. जाने कालो पत्रे सडक मर्मत इनरुवा १०	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	०.१९	०.०४	५००.००	.१९		५००.००	.२३		५५.००	.२३	.०५	५५.००		
३ अस्पतालको पुर्व गेट श्रीलाल ठाकुरको घर सम्म सडक मर्मत इनरुवा २	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	०.१५	०.०३	३०४.००	.१५		३०४.००								
४ इनरुवा अस्पताल जाने सडक र जिविस जाने सडक कालोपत्रे सडक मर्मत इनरुवा १.७	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	०.२२	०.१३	१,४२१.००	.२२		१४२१.००	.२०		३५९.००	.२०	.१२	३५९.००		
५ कमलमार्ग, भानुमार्ग र शान्ति टोल विकास संस्थाको ग्राभेल सडक मर्मत गर्ने इनरुवा ९	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.६२	०.०४	५००.००	.६२		५००.००	.६२		५००.००	.६२	.०४	५००.००		
६ गोपाल निरोलाको घर देखि सोमवारे हाट तर्फ जाने कालोपत्रे सडक मर्मत इनरुवा ३	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	०.२१	०.०६	६५५.००	.२१		६५५.००	.२१		१२२.००	.२१	.०६	१२२.००		
७ गौरीशंकर टोल र युद्धी पश्चिमको ग्राभेल सडक मर्मत इनरुवा १	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.३८	०.०३	२९०.००	.३८		२९०.००	.५५		२९०.००	.५५	.०६	२९०.००		
८ ग्राभेल सडक मर्मत इनरुवा ३ शम्भु रिजाल समेत	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.२८	०.०२	२१५.००	.२८		२१५.००	.२८		२१५.००	.२८	.०२	२१५.००		
९ छाविनाथ रिजालको घर देखि रेडक्रस अफिस सम्म सडक मर्मत इनरुवा ७	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.३०	०.०३	३६७.००	.३०		३६७.००								
१० देउराली टोल अन्तरगतको कालोपत्रे सडक मर्मत इनरुवा ९	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	०.२९	०.०८	८५८.००	.२९		८५८.००	.२९		६५५.००	.२९	.०८	६५५.००		
११ देवीलालको घर जाने बाटो, चाँदनी स्कुल देखि ब्यापार संघ सम्म जाने सानो बाटो मर्मत र सत्यनारायण मेहताको घर देखि शंखरपुर शाखा सम्मको ग्राभेल बाटो मर्मत	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.२८	०.०३	३५८.००	.२८		३५८.००	.२९		२२४.००	.२९	.०३	२२४.००		
१२ न.पा. कल्भर्ट देखि सिताराम पोद्दारको घर सम्म, सुरेन्द्र श्रेष्ठको घर देखि शंकर थापाको घर सम्म, राजेन्द्र पण्डितको घर देखि भुखन मेहताको घर सम्म र राजिव कोइरालाको घर बाट पश्चिम जाने बाटो ग्राभेल मर्मत इनरुवा २	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.४७	०.०३	३८५.००	.४७		३८५.००								
१३ पंचलाल मेहताको घर देखि उत्तर हरिनारायण मेहता (बोलबम) को घर सम्म पिच मर्मत इनरुवा ८	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	०.१९	०.०४	५००.००	.१९		५००.००	.१९		५००.००	.१९	.०४	५००.००		
१४ पपुलर एफएम देखि टेलिकम अफिस मोड सम्म सडक मर्मत इनरुवा ७	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	०.३०	०.०८	९०४.००	.३०		९०४.००								

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
१५ बबन मिश्रको घर छेउको, केशव भट्टराईको घर देखि पश्चिम प्रेम वाग्नेको घर देखि उत्तर गुप्ताको घर सम्मको बाटोमा माटो पुरी थाभेल बुढासुब्बा प्रा.वि. छेउ जगन्नाथ पणडीतको घर देखि दक्षिण दिनेश साहको घर र योगेन्द्र मण्डल देखि पुर्व शंकरपुर नहर सम्मको बाटोमा थाभेल मर्मत, चौहान टोलको बाटो मर्मत इनरुवा ७	सडक थाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.३३	०.०२	२५०.००	.३३			२५०.००	.३३		२५०.००	.०२		२५०.००	
१६ भोटैखोला देखि कंशमडान जाने बाटो थाभेल मर्मत तथा मुसहरी टोल जाने बाटोको कल्भर्ट मर्मत शम्भु रिजालको घर देखि पुर्व रेवत पुर्कोटीको घर सम्म जाने बाटो स्तरोन्नती सत्यनारायण गुप्ताको घर देखि पुर्व सिताराम मेहताको घर सम्म जाने बाटो स्तरोन्नतरी बिष्णु निरौलाको घर देखि उत्तर रमेश निरौलाको घर जाने बाटो स्तरोन्नतरी इनरुवा ३	सडक थाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.२८	०.०२	२१५.००	.२८			२१५.००	.९०		२१५.००	.९०	.०६	२१५.००	
१७ श्रमिक टोल खत्वे टोल देखि पुरानो चिनि मिल सम्मको सडक, कोरेसी टोलको मदरसा जाने सडक थाभेल मर्मत इनरुवा ५	सडक थाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.६५	०.०४	५००.००	.६५			५००.००	.६५		५००.००	.०४		५००.००	
१८ श्रमिक टोल देखि कुरुवा खोला सम्म, स्वर्गद्वारी टोलबाट दक्षिण जाने बाटो, वन कार्यालय देखि पश्चिमको बाटो थाभेल मर्मत इनरुवा ६	सडक थाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.६५	०.०४	५००.००	.६५			५००.००	.६५		५००.००	.०४		५००.००	
१९ सखुवागाछी चौक देखि जिल्ला अदालत सम्म सडक मर्मत इनरुवा ३	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	०.४५	०.१४	१,५६६.००	.४५			१,५६६.००							
२० सिद्धार्थ प्रावी जाने बाटो कालोपत्रे सडकपेटी मर्मत	सडक पेटी मर्मत संभार	मिटर	२००.००	०.०२	२७८.००	२००.००			२७८.००	७४५.००		२७८.००	७४५.००	.०७	२७८.००	
२१ हनुमान मन्दिर देखी भोला सरको घर सम्म सडक मर्मत गर्ने इनरुवा ४	सडक थाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.६५	०.०४	५००.००	.६५			५००.००	.६५		५००.००	.०४		५००.००	
- क) पूजागत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको जम्मा:					.९८	११३५८.००			११३५८.००			५४५५.००	.८०		५४५५.००	
ग) कुल जम्मा (क + ख)					.९८	११३५८.००			११३५८.००			५४५५.००	.८०		५४५५.००	
च) कुल जम्मा (ग + घ + ङ)					.९८	११३५८.००			११३५८.००			५४५५.००	.८०		५४५५.००	

चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत: